

Rapport du directeur général
Par Stéphane Cyr, directeur général
Le 17 mai 2017

FICHER DE PROJETS :

Usine de traitement des égouts de la Pointe de l'église (198 628\$)

- L'électricité pour le bâtiment de 12' x 16' est presque terminé (95%). Le plancher suspendu est complété. L'installation du parement extérieur a été retardé en raison de problèmes de livraison. Ce dernier devrait être complété à la fin du mois.
- Toujours en attente d'un modèle pour les trois panneaux de contrôle de KRC Controls (Kevin Cook). Celui-ci est attendu sous-peu.
- Le budget est respecté et le projet avance tel que prévu.

Centre des anciens combattants de Clare

- Le panneau LED est en cours d'installation. Un planteur sera construit avec des liens de chemin de fer 6'' x 6'' pour la protection et l'esthétique de la base du panneau.
- L'éclairage extérieur a été installé à l'avant du bâtiment et nous attendons une date de NSPI pour enlever le poteau électrique.
- Un nouveau podium a été commandé pour installation.
- L'enseigne à l'extérieur de l'édifice est en cours de développement.
- Le budget est respecté et le projet avance tel que prévu.

Extension du traitement des égouts – Chemin John Thibodeau (557 000\$)

- Les dessins du site sont maintenant terminés. Les spécifications sont en cours de finalisation. Celles-ci devraient être prêtes à être examinées la semaine prochaine. L'appel d'offres pour les travaux au sol sera publié peu de temps après.
- Le budget est respecté et le projet avance tel que prévu.

Projet du Centre Culturel

- Les rénovations du bâtiment sont commencées.
- Les meubles de la salle d'audience ont été enlevés, les murs ont été peints, les toilettes ont été remplacées et le nouveau plancher a été installé.
- Peinture mineure et il reste que l'électricité à l'intérieur.
- Les plateformes sont en place. La toiture est sensée arriver cette semaine.

Clare 250 (200 000\$)

- Pas de nouvelles depuis la soumission du projet.
- Une demande d'aide financière d'un montant de 200 000\$ a été soumise avant la date limite du programme du 31 janvier 2017.
- De cette somme, la Municipalité contribuera 25 000\$.

Gran Fondo

- Jusqu'à présent, il y a 280 participants d'inscrits. Un peu au-dessus des chiffres de l'année dernière pour cette même période de l'année (5%).
- La campagne de parrainage a été lancée aujourd'hui, le 17 mai 2017.

Phare du Cape St. Marie (167 025\$)

- L'application formelle ICF a été soumise à l'APÉCA. On attend encore une réponse.

Ecoparc

- Une demande de propositions a été émise pour l'achat ou la location, et le développement du site de l'ancien Comeau Lumber Ltd.
- La demande de proposition est activement promue par les méthodes habituelles : site web provincial, WREN, NSBI, marketing direct au secteur privé.
- La date limite a été fixée au 26 mai afin de permettre la coordination des visites du site et l'élaboration des plans d'affaires demandés.
- La recommandation au conseil sera faite lors de la réunion de Comité du Conseil du 7 juin 2017.

Commission de développement de Belliveau Cove

- La Commission et la famille sont parvenues à un accord pour l'achat du bateau.
- La Commission souhaite reprendre les discussions avec les gens qui soumettent les fonds du projet. La Municipalité avait déjà engagé 150 000\$ sur 5 ans, sous réserve de la confirmation du solde du financement.
- La Commission souhaite inviter les membres du conseil de visiter le bateau. Les dates possibles comprennent le 1^{er} juin, le 8 juin, etc.

INTERNE

- Processus de dotation

- Les entrevues pour le poste de directeur des finances ont été complétées. Une offre d'emploi sera faite prochainement au candidat retenu.
- Le poste d'assistant administratif / réceptionniste est maintenant annoncé. La date de clôture a été fixée pour le 2 juin 2017.
- Le poste de l'usine de traitement des égouts est maintenant annoncé. La date de clôture a été fixée pour le 2 juin 2017.

- Réunions des parties prenantes (dès le 27 avril 2017)

- Banquet des bénévoles – le 27 avril 2017
- Comité des arrêtés municipaux – le 4 mai 2017
- Rencontre avec le coordonnateur EMO – le 10 mai 2017
- Cérémonie de plantation d'arbres – Association des Acadiens Métis-Souriquois – le 10 mai 2017

- Upcoming meetings of note

- Comité L & O (WREN) – le 23 mai 2017
- Directeur CD de l'ACOA – le 24 mai 2017
- Robert Kiteley (NSHA) – le 24 mai 2017
- Légalisation du cannabis et impacts municipaux (MSSU) – le 26 mai 2017
- Comité Aviseur de Plannification – le 29 mai 2017
- Réunion conjointe du conseil (Clare / Digby) – Le 19 juin 2017